

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Ym Montmirail
Tel.: +3215338020
Fax: -
GSM: 0497443528
e-mail: yvemontmirail@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4991458
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/04/2018

Klant / Opdrachtgever:
Yve montmirail
Emiel engelsstraat, 19
2800 Walem

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: uitbreiding Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: YVE MONTMIRAIL EMIEL ENGELSSTRAAT, 19 WALEM 2800
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 09/04/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2043 Onderzoeker: GYBELS JO
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart :- Uitgereikt te: - Datum:-

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II:-
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 6,4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 157,3 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7

ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I GEEN
N Betreft enkel uitbreiding op bestaande installatie aangegeven door schema's.
N Deze controle is een momentopname.
N Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker