

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: ronny.gobbaert@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4779105-004  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 11/01/2017

**Klant / Opdrachtgever:**  
DE BLESER  
ANTWERPSESTRAAT 11  
2850 BOOM

**Afdeling:** ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

**Toestel/Install. ID:** Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** appartement  
**Plaats onderzoek:** APP.1<sup>STE</sup> VERD. LINKS ANTWERPSESTRAAT 11 BOOM 2850  
**Aard onderzoek:** controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271  
**Datum onderzoek:** 11/01/2017 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 31/01/2042 **Onderzoeker:** VERVENNE GODFRIED  
**Eigendom van:** DE BLESER  
**Installateur:** IDEM  
**B.T.W.:** - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te :** - **Datum:** -

**BESCHRIJVING**

**EAN nr.:** - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II :** -  
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig  
**Dienstspanning:** 1 x 220V **Max. beveiliging:** 63A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 63A **Schak.:** aut.maatsch.  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 35 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: pennen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup> **spreidingswaarde:** 13,6 Ohm  
**Diff. schak.:** algemene: 2p 63A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 63A/30mA  
**Werkings testknop:** in orde **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** 5,82 MOhm  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde  
**Beschrijving installatie - toestellen:**  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen:** 13

ZIE SCHEMA IN BIJLAGE

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1