

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 180/140523/AG

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Cap Silvertopst 33 12  
Bram

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: A.I.E.T

Adres: Ambachtst 2 Tessendub

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: Wdm

BTW of IK: \_\_\_\_\_

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 66  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76

AM

EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 23/5/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopg - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App A m

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Aardingskabel hoofdbord: 4x10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type duff 40A 6,3

Van de aardelektroden: 1 baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1,4 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige Invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota: cu vel am mag te plaatsen  
aardig gas/cu water mag aansluiten

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1
- De installatie is conform. De Ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/5/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

180  
[Handtekening]

De directeur,