



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM** vereniging zonder winstoogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verslag nr.: P028460541 , ANT Lid nr.: ..... Aanvrager: id. Killeen

Verantwoordelijke voor de werken:	Gegevens:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>J. Brankens</u>	Naam, Voornaam: <u>K. G. / spring 13</u>		
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Wijkplant boom</u>		
BTW nr.: BE <u>0697.076.965</u>	Post nr. + stad:		
	Tel:		

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> overdracht		<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Andere

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegegeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: .....	Meterstand dag: .....	nacht: .....
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr.: .....	Meterstand: .....
	Nominale spanning: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: ..... X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>XV13</u>	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>15</u>	
<input type="checkbox"/> Zie bijlage			

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  I>/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 1 Ω  Algemeen isolatieniveau: 50 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum:

**Besluit(en):**

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:**  
 vóór 08/10/2008 (\*)  
 • door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

**Agentbezoeker:**

Naam: Versaet Dui Agent nr.: 9256 Datum: 08/10/2008  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema('s): 1  Eéndraadschema('s): 1  .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.