

Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontroleonderzoek~~
 volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276~~

Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie: Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Vortropig / Bestaande / Verzwinging / Splijting meter / Spanningswijziging~~

Type der lokalen: Algemene Datsa
 Plaats van onderzoek: Mieck Westraat 62 Ruwit
 Eigendom van: Nagels - Van Linden Hard Cavalijstraat 64 Ruwit
 Opdrachtgever: Nagels
 Installateur: Nagels Hard Cavalijstraat 64 Ruwit
 BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
 Onderzoeker: De Schrijver Datum van onderzoek: 26.07.25

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging: 2p40A Omschakelaar: stand: /
 Hoofdbeveiliging: Zek: act. 2p40A Schak.: 2p40A 12.5A
 Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 2.0 mm²
 Voedingsbekabeling: kabeltype: act. 2p40A aantal geleiders: 1 doorsnede: 1 mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: luchtbaren / pennen / horizontale geleiders Sektie: 400.26 mm² Spreidingswaarde: 5.2 Ω
 Aantal borden: 7 Aantal eindstroombanen: 1 Algemene isolatieweerstand: 5.0 MΩ
 Diff. schak.: algemene: 2p40A 12.5A bijkomende: /

Beschrijving: zie schema's in bijlage

ELECTRABEL N.V.
Keuring gezien
datum: <u>26.07.25</u>
naam: <u>De Schrijver</u>
handtekening: <u>[Handwritten Signature]</u>

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 Backkamer gasleiding - waterleiding - ~~CH4~~ - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 26.07.25 zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder voorafgaande goedkeuring van de
~~rekening~~ de ~~geplaatste~~ maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

[Handwritten Signature]

2) elke wijziging aan de elektr. installatie moet worden aangegeven en de aanwezigheid van elektricien, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektricien.
1) Dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te schakelen over elk ongeluk aan personen overkomen en
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

- I INKOM.
- II TRAP NAAR 1^e VERDIJF
- III TRAP NAAR 2^e VERDIJF

