

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.:
Fax:
GSM:
e-mail:

Proko.: LS01
Verslagnr.: 343-24092013-2B
Voort. verslagnr.:
Datum: 26/09/2013

Klant / Opdrachtgever:
.....JND Logic BVBA
Kasteellaan 36
2830 Willebroek

Ardeeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: Woning+buurel
Plaats onderzoek: Nieuwstraat 44 2830 Willebroek
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 24/09/2013 Volgende binnen 300 maand of vóór 24/09/2038 Onderzoeker: Bart Stroobants
Eigenendom van: Bart Van Ryckeghem, Nieuwstraat 44 2830 Willebroek
Installateur: JND Logic BVBA, Kasteellaan 36, 2830 Willebroek
B.T.W.: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

BESCHRIJVING

EAN nr.: Kies een item Teller nr.: Stand I: Stand II:
Aansluiting: ondergronds Teller nr.:
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 63A Isolatieplaat: aanwezig
Meter-bordverbinding: kabeltype: XV/B aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXV/B aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 10 mm² spreidingswaarde: 10 Ohm
Diff. schak.: algemene: maal is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutflus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materiaal: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal: in orde
Beschrijving Installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaats: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoord - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 27

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I | Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,
De Agent-onderzoeker



controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49