

Some Indestratenweg 37A
1834 Strömbeek-Haver
tel. 07 880 8830
info@aceg.be
www.aceg.be



Datum keuring: 07/04/2016

Inspecteur: Ronny Trappeniers

Mentor:

Installateur:

Datum verslag: 07/04/2016

B.T.W. nr.:

IK. nr.: 591 6790426 43

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Señe Nr.: 3357151

Toestel mag gebruikt worden tot:
14/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Antwerpsestraat
Huisnummer: 558/1
Postcode: 2850
Gemeente: Boom
Type: appartement

Eigenaar:

Naam: Janssens Serge
Straatnaam: Antwerpsestraat
Huisnummer: 558/1
Postcode: 2850
Gemeente: Boom

EAN : 54

Teller Nr.: 25434262

Aard onderzoek:

Netbeheerder: EANDIS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 35

Aardelektrode: Lus pan weerstand: 8 Ω

Isolatie: 500 MΩ

DIFFERENTIELSCHAKELAAR

I _A	I _n	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	35	Ok	Ok
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	7	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	7	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming	Soort	Aantal kringen	Curve	Bescherming	Sect
Zie schema's		IN	P			IN	P
			mm ²				mm ²
			mm ²				mm ²
			mm ²				mm ²
			mm ²				mm ²

Visueel nazicht (algemeen)

OK NOK

Directe aanraking OK NOK

Indirecte aanraking OK NOK

Aansluitingen

OK NOK

Correcte schema's OK NOK

schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen

OK NOK niet van toepassing in afwachting

Continuïteit

OK NOK

Verlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

CONCLUSIE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 07-04-2041

De nodige maatregelen werden genomen zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelvoorziening, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling

Het (de) ééntraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Datum:


De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

De pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlagen: 6

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

ny Trappeniers



... van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie

Deze wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elke afwijking overkomen van personen om te wijzen, rechtsreeks of anderszins, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk ingezonden te worden aan de PCO economie, KMO, midden en klein ondernemers, afdeling gas - elektriciteit

De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.