3171428

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

| VERDELER | PV nagezien |
|---|---|
| Naam | |
| Datum | |
| Handtekening | |

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : ~~AREI art. 86 / AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276 / ...~~

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : app. A1.1

Plaats van onderzoek : Pierre Taebenteplein 1 t/m 11 Kiel

Eigendom van : Vermeulen

Opdrachtgever : Febo BVBA Middelmolenlaan 88 2100 Deurne

Installateur : idem

BTW : 462347134 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : Vervenne G. Datum van onderzoek : 21/10/08

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V 3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : —

Hoofdbeveiliging : Zek. : auto. maatsch. Schak. : diff. 2P 40A 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 3 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 1,0 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 20,5 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2P 40A 300 mA bijkomende : 2P 40A 30 mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

zie schema's

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N

N geen inbreuken

Godfried Vervenne
inspecteur
GSM: 0496/29.01.05
Fax: 03/289.07.76
godfried.vervenne@ocb.be

## BESLUIT

voor de directeur,
de onderzoeker

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/10/2013 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven in~~dien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~